

令和6年7月29日

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に関する
支出済額等の調査について
(令和4年度決算完了時点)

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(以下「5か年加速化対策」)については、令和3年度から令和7年度までを対策期間としており、令和2年度補正予算から予算措置が行われています。

予算は、不測の場合を含め、最長で翌々年度まで繰越されて執行されており、令和2年度補正予算は、令和4年度に執行を完了しました。

今般、令和2年度補正予算、令和3年度補正予算、令和4年度補正予算について、令和4年度決算完了時点の支出済額等の調査を行いました。

1 調査結果

(1) 令和2年度補正予算から令和4年度補正予算の支出済額等(別紙1)

令和2年度補正予算は、明許繰り越し、事故繰り越しを含めて、令和4年度に最終決算年度を迎え、執行を完了しました。

令和2年度補正予算は、予算額1.95兆円余に対して、支出済額は1.87兆円余であり、執行率は95.7%(不用率は4.3%)でした。

令和3年度補正予算、令和4年度補正予算は、最終決算年度を迎えていないため、令和5年度への繰り越しがあります。令和3年度補正予算、令和4年度補正予算は、執行途中の参考としてご参照ください。

(2) 支出済額等の調査に関する留意点

国の決算においては、河川整備事業費、砂防事業費、海岸事業費といった分類で取りまとめを行っており、その中の一部として、5か年加速化対策が実施されているため、対策ごとの支出済額等の正確な把握が困難な場合があります。

そのため、警察庁、経済産業省、国土交通省の一部の対策においては、推計値を記載しています。

また、社会福祉施設、医療施設、上水道施設、公立小中学校施設に関する対策については、例えば、社会福祉施設の耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策、非常用自家発電設備対策は、同じ予算から支出しているため、当該施設に関する複数の対策の支出済額等をまとめて記載しています。

（３）不用に関する確認（別紙２）

令和２年度補正予算において、不用額が１０億円以上かつ執行率が８０％未満の対策について、執行率が低い理由、不用に関する対応状況を確認したところ、地方公共団体からの交付申請が想定を下回ったこと、地方公共団体における事業計画の変更、落札差額の発生等が理由となっており、前倒し執行、早期執行の呼びかけ等の対応が取られています。

２ 今後について

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、各省庁における決算状況を踏まえて、予算の支出済額等の調査を行うとともに、不用について、その理由や対応状況を確認します。

引き続き、５か年加速化対策の実施状況について、各省庁、地方公共団体等のご協力を得ながら、透明性の確保に努めてまいります。

資料一覧

別紙１ 令和２年度補正予算から令和４年度補正予算の支出済額等
（調査時点：令和４年度決算完了時点）

別紙２ 令和２年度補正予算において不用額が１０億円以上かつ執行率が
８０％未満の対策

別表１ 令和２年度補正予算 省庁別の支出済額等

別表２ 令和２年度補正予算 対策ごとの支出済額等

別表３ 令和３年度補正予算、令和４年度補正予算 省庁別の支出済額等

別表４ 令和３年度補正予算、令和４年度補正予算 対策ごとの支出済額等

令和 2 年度補正予算から令和 4 年度補正予算の支出済額等

別紙 1

調査時点：令和 4 年度決算完了時点

(単位：百万円)

	予算額	令和 4 年度までの 支出済額	執行率	令和 4 年度までの 不用額	不用率	令和 5 年度への 繰越額	繰越率
令和 2 年度第 3 次補正予算	1,958,034	1,873,151	95.7%	84,883	4.3%		
令和 3 年度補正予算	1,520,968	1,375,544	90.4%	35,867	2.4%	109,556	7.2%
令和 4 年度第 2 次補正予算	1,534,138	219,109	14.3%	6,228	0.4%	1,308,801	85.3%

注) 表中の数値は、百万円未満を切り捨てています。

令和２年度補正予算において不用額が10億円以上かつ執行率が８割未満の対策

（単位：百万円）

			令和２年度第３次補正予算＜加速化・深化分＞				令和３年度補正予算＜加速化・深化分＞				令和４年度第２次補正予算＜加速化・深化分＞					
番号	対策名	省庁	予算額	支出済額	不用額	執行率	予算額	支出済額 （令和４年度まで）	不用額 （令和４年度まで）	令和５年度への繰越額	予算額	支出済額 （令和４年度まで）	不用額 （令和４年度まで）	令和５年度への繰越額	執行率が低い理由について	不用に関する対応
15	公立社会体育施設の耐震化対策	文部科学省	121,785	87,675	34,110	72.0%	44,833	34,314	9,168	1,349	44,405	0	0	44,405	事業実施主体において計画変更や事業廃止、工事発注の入札をした結果、差額が発生したこと等によるもの。	不用額縮減のため、全都道府県への改善要請及び通知の発出を行うなどの対策を講じている。 この結果、令和５年度の執行状況は改善がみられ、令和４年度補正予算の執行率は令和５年度末時点で約82％となる見込み。
30.1	公立小中学校、私立学校、私立専修学校施設の防災機能強化等対策（公立小中学校施設）	文部科学省														
92	公立小中学校施設の老朽化対策	文部科学省														
23.1	社会福祉施設等の耐災害性強化対策（耐震化対策）	厚生労働省	8,454	6,109	2,344	72.3%	13,531	6,665	2,779	4,085	14,009	776	160	13,073	建設資材、作業員の確保の調整に時間を要すなど工事の遅延等の理由により工事完了が困難となったことによる内示後の取り下げ等があったため。	加速化対策分の執行率を高めるため、都道府県・指定都市・中核市に対して、施設等整備の緊急性や必要性の高い整備計画になっているか厳格に審査を行うことを呼びかけている。 なお、令和５年度の執行状況は現時点では集計中であり、令和６年夏以降集計可能になる見込み。
23.2	社会福祉施設等の耐災害性強化対策（ブロック塀等対策）	厚生労働省														
23.3	社会福祉施設等の耐災害性強化対策（水害対策強化対策）	厚生労働省														
23.4	社会福祉施設等の耐災害性強化対策（非常用自家発電設備対策）	厚生労働省														
70.1	水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策	厚生労働省	39,000	22,961	16,038	58.9%	17,698	13,058	4,280	358	17,698	0	0	17,698	地方公共団体から聴取した要望額を踏まえ、必要と見込まれる予算を計上しているが、入札による落札残高が生じたことや事業計画等の変更に伴い事業着手に至らなかった事例があったため。	令和５年度以降は執行率を高めるため、都道府県説明会において、前倒し執行、早期執行について呼びかけている。 なお、令和５年度の執行状況は現時点では集計中であり、令和６年夏以降集計可能になる見込み。
70.2	上水道管路の耐震化対策	厚生労働省														
5	自然公園の施設等に関する対策	環境省	8,152	5,926	2,226	72.7%	4,650	4,011	525	114	4,000	32	31	3,937	自然公園等施設が山岳等の特殊な環境に位置しており、施工能力を有する事業者が限られるなか、近年多発している自然災害に起因して自然公園等施設以外の公共施設等でも被害が生じたことから、事業者の確保がさらに難しくなり、予定していた事業規模の工事の実施ができず、事業規模の見直しや、設計のみの実施となったため。	技術者の確保ができるよう入札スケジュールの前倒しや、速やかに工事発注できるよう設計ストックの確保に努めている。 その結果、令和３年度補正予算の執行率は令和４年度末時点で約86％となっており、引き続き、執行率の改善に努める。 また、都道府県等への適正な材料単価の周知や予算単価の適正化に向けた調査を行い、不用額の縮減に努めている。
66	災害時に役立つ避難施設防災拠点の再エネ・蓄エネ設備に関する対策	環境省	5,500	1,907	3,592	34.7%	980	570	26	384	393	0	0	393	新型コロナウイルスの影響により作業員の確保が困難となり、大規模事業の実施が見送られたと史料されること、また、事業を進める中で申請者の都合により複数件の事業が実施されなくなったため。	令和３年度補正予算から予算額を適正な規模に見直すとともに、執行面においては、繰越制度を活用することで不用額の縮減に努めている。 なお、令和５年度の執行状況は改善がみられ、令和４年度補正予算の執行率は約83％となる見込み。
39.3	自衛隊施設の建物等の強化対策	防衛省	8,559	6,673	1,886	78.0%	3,553	3,261	292	0	2,368	0	21	2,346	入札等の結果により、契約価格が予定を下回ったため。	令和３年度補正予算以降は、直近の実績を踏まえた積算による予算要求を行うなどの取組みを進めた結果、予算執行率は約90％と改善がみられた。また、各地方部署と連携し、適正な予算執行に関する取り組み例の情報交換などを行い予算執行を進めている。 なお、令和５年度の執行状況は改善がみられ、令和４年度補正予算の執行率は約95％となる見込み。

注１）緑色着色セルは、複数の対策の支出済額等をまとめて記載しています。
注２）表中の数値は、百万円未満を切り捨てています。